1.3.3　排ガスの測定結果

排ガスの測定結果　工場名：宇部ｾﾒﾝﾄ工場　期間：平成28年度

採取位置	排ｶﾞｽ採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類[1)] (ng-TEQ/Nm^3)	硫黄酸化物[2)] (Nm^3/h)	ばいじん[3)] (g/Nm^3)	塩化水素[1)] (mg/Nm^3)	窒素酸化物[3)] (ppm)
西Ｎo. １キルンEP煙道	平成28年4月18日	平成28年5月10日	―	0.3未満	0.022	―	230
	平成28年4月18日	平成28年5月26日	0.0052	―	―	0.8未満	―
	平成28年6月21日	平成28年6月24日	―	0.21未満	0.0092未満	―	200
	平成28年8月3日	平成28年8月10日	―	0.19未満	0.0091未満	―	180
	平成28年7月22日	平成28年9月5日	0.014	―	―	―	―
	平成28年10月21日	平成28年11月7日	―	0.3未満	0.010	―	190
	平成28年10月21日	平成28年11月25日	0.0016	―	―	2	―
	平成28年12月8日	平成28年12月19日	―	0.21未満	0.0099未満	―	230
	平成29年2月6日	平成29年2月13日	―	0.24未満	0.011	―	220
	平成29年1月27日	平成29年3月6日	0.0019	―	―	―	―

1)標準酸素濃度12%で換算した値、2)実測値、3)標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。